



- inspectoratul de stat in constructii;
- proiectant prin asistenta tehnica de specialitate.

Calitatea lucrarilor executate va fi asigurata prin respectarea prevederilor din

- Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
- H. G. 925/1995 privind responsabilul tehnic cu asigurarea calitatii lucrarilor;
- Buletinul Constructiilor nr. 4/1996 - prescriptii tehnice pentru verificarea calitatii lucrarilor, inclusiv controlul pe faze determinante.

Durata de realizare a investitiei se preconizeaza a fi de 12 luni.

Grafic de esalonare in unitati fizice

Lucrarea	1	2-4	5-6	7-9	9-10	10-12
Organizare santier	■					
Scarificare si sapatura		■				
Realizare consolidari		■	■	■		
Podete casetate		■	■	■		
Rigola pereata			■			
20 cm balast			■			
Fundatie balast 20 cm				■		
Piatra sparta 15 cm					■	
BAD 25 5 cm						■
BA 16 4 cm						■
Amenajari protectia						■
Receptie						■

COSTURI ESTIMATIVE ALE INVESTITIEI

Costul estimativ al investitiei s-a determinat pornind de la evaluarea principalelor cantitati de lucrari necesare pentru reabilitarea strazilor. Evaluarea a stat la baza intocmirii Devizului General.

Devizul General s-a intocmit conform prevederilor H. G. 28/2008 si cuprinde toate cheltuielile necesare realizarii investitiei.